



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.12.07 09:13:34
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 55/2022
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 561/2022
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών του έργου «Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 6 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2022 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 35204/86/02-12-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 7 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος
2	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος	2	Π. Γρίλλιας
3	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
4	Β. Αλεξίου, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)		
5	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος,		
6	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος, (τηλεδιάσκεψη)		
7	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου εισηγούμενη το 6^ο **θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 35032/01-12-2022 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου **«Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών»**

Σχετ.: 1. Η με Α.Π: 30353/18-10-2022 αίτηση του κου Βρυώνη Σπυρίδωνα.

Σας γνωρίζουμε, ότι για το έργο «**Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών**» υπογράφηκε την 30^η Μαΐου 2022 με Α.Π: 15270 η σύμβαση με προθεσμία εκτέλεσης πέντε (5) μήνες δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης την 30^η Οκτωβρίου 2022.

Ο ανάδοχος του έργου, με την υπ' αριθμ.30353/18-10-2022 αίτησή του, ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων.

Η υπηρεσία, συμφωνεί για την χορήγηση παράτασης για επιπλέον πέντε (5) μήνες ήτοι έως και την 30^η Μαρτίου 2022.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
α/α
Όλγα Βλάχου
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συνημμένα: 1.30353/18-10-2022 αίτηση του κου Βρυώνη Σπυρίδωνα.

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 30353/18-10-2022 αίτηση του αναδόχου, η οποία έχει ως εξής:
<<

Θέμα: Αίτηση για παράταση προθεσμίας του έργου: « **ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ** »

Η σύμβαση για το έργο της επικεφαλίδας υπογράφηκε την 30^η Μαΐου 2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010654674), με προθεσμία εκτέλεσης πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης την 30^η Οκτωβρίου 2022.

Ο λόγος για τον οποίο ζητάμε την παράταση προθεσμίας του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ**» και δεν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα είναι ο εξής:

Από την εκκίνηση εκτέλεσης του έργου, έχουν κατασκευαστεί συνολικά περίπου τριάντα έξι (36) μέτρα αγωγού αποχέτευσης στην οδό Παρνασίδος 14 και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 323 , δηλαδή όλα όσα μας ζητήθηκαν να εκτελέσουμε βάσει των εντολών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Επιπρόσθετα, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες κατασκευής ενός (1) προκατασκευασμένου κυκλικού φρεατίου επίσκεψης αγωγού ακαθάρτων από σκυρόδεμα, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το κόστος των εν λόγω εργασιών ανέρχεται περίπου στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. (10.000,00 €) και ως εκ τούτου δεν έχει καλύψει το συμβατικό αντικείμενο του έργου που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. (20.000,00 €).

Είναι γνωστό και μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ότι οι εργασίες ανακατασκευής και επέκτασης αγωγών προκύπτουν έπειτα από έκτακτες καταστάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων, καθώς και από αιτήματα των δημοτών για σύνδεση ακινήτων σε σημεία που δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Επομένως είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια εκ των προτέρων ο χρόνος εκτέλεσής τους. Εκτιμούμε, λοιπόν, πως θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικείμενου του έργου.

Για τον παραπάνω λόγο, για τον οποίο δεν φέρουμε καμία ευθύνη, ζητάμε την παράταση προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως και την 30^η Μαρτίου 2023 (30/3/2023), χρόνο που εκτιμούμε πως είναι ικανός ώστε να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο του έργου.

Ο ανάδοχος
Σπυρίδων Βρυώνης>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την υπ' αρ. πρωτ. 30353/18-10-2022 αίτηση του αναδόχου, , καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών», για πέντε (5) μήνες, ήτοι έως 30/03/2023, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και την αίτηση του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **561/06-12-2022** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Β. Κουτσοβασίλης

Ι. Παναγόπουλος

Β. Κουτσανδρέας

Β. Αλεξίου

Χ. Πρεκετές

Α. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ