



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.12.20 13:12:17
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 57/2022
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 597/2022
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση επίστρωσης ειδικού ρητινούχου αντιολισθητικού τάπητα σε οδούς με μεγάλη κλίση».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 19 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2022 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 36614/89/15-12-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Π. Γρίλλιας
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος		
4	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Αλεξίου, Τακτικό μέλος		
6	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος,		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος,		
8	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου εισηγούμενη το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 36091/12-12-2022 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών της Προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση επίστρωσης ειδικού ρητινούχου αντιολισθητικού τάπητα σε οδούς με μεγάλη κλίση».

Σχετικό: Η με αριθμ. πρωτ: 35850/09-12-2022 αίτηση της ανάδοχης εταιρείας Ι. ΝΙΚΑΣ – Α. ΚΟΥΤΣΙΝΗ της ανωτέρω προμήθειας.

Σας διαβιβάζουμε την παραπάνω αίτηση του αναδόχου της Προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση επίστρωσης ειδικού ρητινούχου αντιολισθητικού τάπητα σε οδούς με μεγάλη κλίση».

Ο ανάδοχος της προμήθειας, στο αίτημα του, ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 14/04/2023, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες της προμήθειας.

Η Σύμβαση της προμήθειας υπεγράφη 15/07/2022 με προθεσμία περαίωσης 14/01/2023, Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έχει ξεκινήσει το έτος 2021 ευρύ πρόγραμμα συντήρησης οδών (Ασφαλτοστρώσεων) το οποίο θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023 και λόγω καιρικών συνθηκών και καθυστερήσεων των ασφαλικών δεν υλοποιήθηκαν οι εργασίες της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση επίστρωσης ειδικού ρητινούχου αντιολισθητικού τάπητα σε οδούς με μεγάλη κλίση».

Με τα παραπάνω η επίβλεψη της «Προμήθεια και τοποθέτηση επίστρωσης ειδικού ρητινούχου αντιολισθητικού τάπητα σε οδούς με μεγάλη κλίση» συμφωνεί με την χορήγηση παράτασης κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 14/04/2023.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

Α/Α

ΟΛΓΑ ΒΛΑΧΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ

Συνημμένα: Η με αριθμ. πρωτ: 35850/09-12-2022 αίτηση της ανάδοχης εταιρείας Ι. ΝΙΚΑΣ – Α. ΚΟΥΤΣΙΝΗ της ανωτέρω προμήθειας.>>

Και β) την υπ' αρ. πρωτ. 35850/9-12-2022 αίτηση της ανάδοχης εταιρείας Ι. ΝΙΚΑΣ – Α. ΚΟΥΤΣΙΝΗ, η οποία έχει ως εξής:

<<

ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης της ΑΠ.:21046 / 15-07-2022 σύμβασης που αφορά την

“ Προμήθεια και τοποθέτηση επίστρωσης ειδικού ρητινούχου αντιολισθητικού τάπητα σε οδούς με μεγάλη κλίση”

Παρακαλούμε για την παράταση της παραπάνω σύμβασης η οποία λήγει την 14-01-2023 διότι λόγω ασφαλτοστρώσεων που καθυστέρησαν, και δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν έχει υλοποιηθεί η προμήθειά της.

Με εκτίμηση
Για την Ι.ΝΙΚΑΣ-Α.ΚΟΥΤΣΙΝΗ Ο.Ε.

Ι. ΝΙΚΑΣ>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την αίτηση του αναδόχου, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών της «Προμήθεια και τοποθέτηση επίστρωσης ειδικού ρητινούχου αντιολισθητικού τάπητα σε οδούς με μεγάλη κλίση» για τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 14/04/2023, σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και την αίτηση του αναδόχου.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζε ο κ. Γιαννέζος.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό 597/19-12-2022 και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
Β. Κουτσοβασίλης
Ι. Παναγόπουλος
Β. Κουτσανδρέας
Β. Αλεξίου
Χ. Πρεκετές
Α. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ