



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2023.03.23 11:26:43
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2023
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 57/2023
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αστικές αναπλάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 20 του μήνα **Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **7545/18/15-03-2023 σε ορθή επανάληψη** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 40 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	21	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	1	ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	22	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.		
3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	23	ΔΗΜΟΥ Π.		
4	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	24	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.		
5	ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ.	25	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		
6	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	26	ΣΚΙΑΛΙΩΤΗ Ε.		
7	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	27	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.		
8	ΘΑΝΟΥ Μ.	28	ΖΗΣΗΣ ΣΠ.		
9	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	29	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.		
10	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	30	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.		
11	ΜΑΘΑΣ Ι.	31	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ		
12	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	32	ΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α		
13	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	33	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.		
14	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	34	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.		
15	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	35	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.		
16	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	36	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.		
17	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	37	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
18	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.	38	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.		
19	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.	39	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.		
20	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.	40	ΧΑΛΑΡΗ Α.		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται **δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού ..

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 4705/20-02-2023 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<<ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 4549/15-02-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΡΥΘΜΟΣ-Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ. πρωτ 4549/15-02-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΡΥΘΜΟΣ-Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με την οποία αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι μέχρι 23-07-2023 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου συνέταξε την με αριθμό 52/2020 μελέτη του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ» με προϋπολογισμό 546.882,27 € με Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ του Δήμου Αγίου Δημητρίου (ΚΑΕ:30.7324.05) & ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Για το έργο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ» υπογράφηκε την 23^η Δεκεμβρίου 2021 με αριθμό πρωτ. 34170/23-12-2021 σύμβαση με προθεσμία δεκαπέντε (15) μήνες δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης την 23-03-2023.

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος με την από 15-02-2023 συνημμένη αίτηση του, αιτείται την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών ήτοι μέχρι 23-07-2023, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που καθυστέρησαν.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει:

Την έγκριση χορήγησης γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ», της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΡΥΘΜΟΣ-Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά 4 μήνες ήτοι μέχρι 23-07-2023.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
α/α

Όλγα Βλάχου
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε.

Συνημμένα: 1. Η με αριθμ. πρωτ. 4549/15-02-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΡΥΘΜΟΣ-Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».>>

Και β) την υπ' αρ.πρωτ. 4549/15-02-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΡΥΘΜΟΣ-Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία έχει ως εξής:

<<

ΘΕΜΑ: Αίτηση για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ»

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 34170/23-12-2021 σύμβαση του έργου του θέματος, η οποία υπογράφηκε την 23η Δεκεμβρίου 2021 ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση και κατασκευή του έργου ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 70,00% περίπου του έργου, ενώ η ολοκλήρωσή του στην προβλεπόμενη από τη σύμβαση προθεσμία κρίνεται ως αδύνατη για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Για το λόγο αυτό υποβάλλεται η παρούσα αίτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 147 & 145 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Προμηθειών και Υπηρεσιών» και απευθύνεται προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία».

Οι λόγοι, οι οποίοι προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στο έργο είναι οι κάτωθι:

- Καθυστέρηση έκδοσης απόφασης για την μεταφορά της λαϊκής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου,
- Καθυστέρηση έγκρισης της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης
- Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (Χαμηλές Θερμοκρασίες - Χιονοπτώσεις , περίοδος καλοκαιριού - υψηλές θερμοκρασίες, κ.λ.π.), οι οποίες είχαν διάρκεια και ένταση μεγαλύτερη των αναμενόμενων με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών για συνολικό διάστημα είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών.
- Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στην αγορά των υλικών , οι προμηθευτές μας επέκτειναν υπέρμετρα τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης τους, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών.

Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχει τοποθετηθεί η νέα παροχή ύδατος η οποία θα καλύψει τις ανάγκες άρδευσης με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση των εργασιών Πρασίνου (Φύτευση , Λειτουργία Άρδευσης κτλ).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες από την προθεσμία περαίωσης ήτοι έως την 23-07-2023, βάσει του άρθρου 147 παρ.8α του Ν4412/2016, δεδομένου ότι οι παρουσιασθείσες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα.

Νέα Σμύρνη , 13/02/2023

Με εκτίμηση,
δια την ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΥΡΥΘΜΟΣ
Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Δημήτριος Κραμποβίτης>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση , την

αίτηση του αναδόχου , καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, , μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Οι κ.κ. Πρεκετές, Δήμου , Γιαννέζος, Αβραμίδου, Σκιαδιώτη ψήφισαν **λευκό**.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....».

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ», της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΡΥΘΜΟΣ-Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά 4 μήνες ήτοι μέχρι 23-07-2023, σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και την αίτηση του αναδόχου.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ., Κοκοτσάκης, Ταμπακόπουλος, Βαζαίος, Αρβανιτάκης, Βρεττός, Παπαδακάκης, Κοτσόπουλος, Χάλαρη, Μπαζιώνης, Κωνσταντίνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **57/20-03-2023**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ