



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2023.07.28 11:22:46
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 907ΛΩ63-ΙΘΛ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 14/2023
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 180/2023
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση – ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ σταθμού μετρό Αγίου Δημητρίου».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 27 του μήνα Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 22376/57/20-07-2023 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του. Η συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις 26 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 αλλά αναβλήθηκε για τις 27/7/23 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 λόγω της πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 34 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	18	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.	1	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	19	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	2	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.
3	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	20	ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ.	3	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.
4	ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ.	21	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	4	ΖΗΣΗΣ ΣΠ.
5	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	22	ΔΗΜΟΥ Π.	5	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.
6	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	23	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.	6	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.
7	ΘΑΝΟΥ Μ.	24	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.	7	ΧΑΛΑΡΗ Α.
8	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	25	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.		
9	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	26	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.		
10	ΜΑΘΑΣ Ι.	27	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ		
11	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	28	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α		
12	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	29	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.		
13	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	30	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.		
14	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	31	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.		
15	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	32	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
16	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	33	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.		
17	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.	34	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα

με το ΦΕΚ 91/Α/13-04-2023 (άρθρο 11 του Ν. 5043/2023) .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) το υπ' αρ. πρωτ. 21077/12-7-23 διαβιβαστικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Αποστολή 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : **"Περιβαλλοντική Αναβάθμιση – Ανάπλαση τμημάτων οδών περίξ σταθμού μετρό Αγίου Δημητρίου"**

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που αφορά το έργο **"Περιβαλλοντική Αναβάθμιση – Ανάπλαση τμημάτων οδών περίξ σταθμού μετρό Αγίου Δημητρίου"** όπως εγκρίθηκε από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
α/α
Όλγα Βλάχου
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ

Συνημμένα

- 1) Το με αρ. πρωτοκόλλου αποστολέα 781407/07.07.2023 πρακτικού ΤΣΔΕΠΑ
- 2) 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών>>

Β) την αιτιολογική έκθεση για την «χρήση επί έλασσον δαπανών» που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ του έργου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση – ανάπλαση τμημάτων οδών περίξ σταθμού μετρό Αγίου Δημητρίου», η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Εισήγηση για τη «χρήση των επί έλασσον δαπανών» του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: **«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»**

Ανάδοχος: ΤΕΚΑ Α.Ε.

Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο : **« Περιβαλλοντική Αναβάθμιση – Ανάπλαση τμημάτων οδών περίξ σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου »**

1. Κύριος του έργου: Δήμος Αγίου Δημητρίου
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Δημητρίου
3. Προϊστάμενη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγίου Δημητρίου
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αγίου Δημητρίου
5. Ανάδοχος: ΤΕΚΑ Α.Ε.
6. Προϋπολογισμός έργου: 4.275.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Συμβατικό ποσό: 1.765.010,04 ευρώ με Φ.Π.Α.
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: **Περιφέρεια Αττικής**

Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.275.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Η υπ' αριθ. 87/2017 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 04.072.97790412001.

Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό – με ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 21/11/20218 – μειοδότης αναδείχθηκε η ΤΕΚΑ Α.Ε. η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 61,32% (εξήντα ένα και τριάντα δυο εκατοστά επί τοις εκατό).

Με την αρ. 41/2019 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το υπ' αριθ. 1/2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ΤΕΚΑ Α.Ε..

Στις 27/02/2020 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγίου Δημητρίου και του ανάδοχου ΤΕΚΑ Α.Ε., ποσού 1.423.395,18 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% απροβλέπτων 15% και αναθεώρησης).

Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε σαράντα οκτώ (48) μήνες.

Στις 27-04-2021 η Υπηρεσία συνέταξε τον 1^ο ΑΠΕ του έργου καθώς και το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ. Στον ΑΠΕ περιλαμβάνονταν πρόταση αλλαγής της αρχικής μελέτης ως προς α) το τελικό ύψος των ιστών ηλεκτροφωτισμού από 5,00 m σε 3,00 m στους μικρούς οδούς του έργου και β) αλλαγή μορφής φωτιστικού στο τμήμα της οδού Πριάμου ώστε να εναρμονιστεί με τα υπάρχοντα φωτιστικά της οδού. Επίσης ο 1^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει χρήση επί έλασσον δαπανών. Η ανάδοχος εταιρεία ΤΕΚΑ Α.Ε. υπέγραψε τον 1^ο ΑΠΕ με επιφύλαξη και κατέθεσε σχετική ένσταση στον συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Α.Π. 11532/11-05-2021). Οι αντιρρήσεις της σχετίζονται με τον καθορισμό των άρθρων / τιμών μονάδος νέων εργασιών που κάνει χρήση η Υπηρεσία καθώς δεν τις θεωρεί βάσιμες.

Στις 27-07-2021 η αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προέβη σε σιωπηρή απόρριψη της ένστασης (Α.Π. 19993-28-2021).

Στις 4-10-2021 η Υπηρεσία διαβίβασε τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ στο ΤΣΔΕΠΑ για έγκριση.

Στις 25-10-2021 το ΤΣΔΕΠΑ απέστειλε την απόφασή του με την οποία εξέφρασε αρνητική γνώμη στο τμήμα του ΑΠΕ που σχετιζόταν με την αλλαγή της μελέτης ενώ εξέφρασε σύμφωνη γνώμη στη διαχείρισή των επί έλασσον δαπανών.

Η Υπηρεσία ανασύνταξε τον 1^ο ΑΠΕ σύμφωνα με την γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ στις 15-11-2021.

Με την αρ. 422/25-11-2021 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ του εν λόγω έργου.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η αναβάθμιση και ανάπλαση μιας ιδιαίτερα «ταλαιπωρημένης» περιβαλλοντικά περιοχής, καθώς συνορεύει με τον υπεροπτικό οδικό άξονα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και χωροθετείται δίπλα ακριβώς από τον σταθμό Μέτρο του Αγίου Δημητρίου. Καταλαμβάνει επιφάνεια 25.700 τ.μ. και αποτελεί κόμβο μετακίνησης και διέλευσης μεγάλου αριθμού πολιτών, κατοίκων αλλά και επισκεπτών.

Περιλαμβάνει τους ακόλουθους δρόμους και κοινόχρηστους χώρους:

- Οδός Πριάμου από την είσοδο επί της Βουλιαγμένης έως την οδό Μετσόβου.
- Κοινόχρηστοι χώροι στη συμβολή Βουλιαγμένης και Πριάμου, αποκαλούμενοι στο εξής πλατεία Εισόδου (περιλαμβάνεται και ο κοινόχρηστος χώρος έναντι της κύριας πλατείας).

- Κοινόχρηστος χώρος στη συμβολή των οδών Πριάμου και Β. Αμαλίας, αποκαλούμενος στο εξής πλατεία Σχολείου.
- Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Β. Αμαλίας, Καφαντάρη, Μεταξά και Αϊδινίου.
- Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Καφαντάρη, Μεταξά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Ναυαρίνου.
- Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Καφαντάρη, Λαγκαδίων, Μετσόβου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Εθνάρχου Μακαρίου έως όριο οδού Λεκανίδη, Ταυγέτου και Τροίας.

Οι εργασίες ανάπλασης όλων των περικλειόμενων στην περιοχή παρέμβασης δρόμων και κοινόχρηστων χώρων αποσκοπούν:

- Στον καθορισμό και τη διαπλάτυνση πεζοδρομίων για την διευκόλυνση και βελτίωση της κυκλοφορίας των πεζών.
- Τη δημιουργία συγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής.
- Την ενίσχυση του πρασίνου με φυτεύσεις υψηλές και χαμηλές κατά το μήκος των οδών, προς όφελός των πεζών αλλά και των υφιστάμενων χρήσεων.
- Την αντικατάσταση της ασφάλτου των οδοστρώσεων με την τοποθέτηση ψυχρών κυβολίθων με σκοπό τη μείωση των ταχυτήτων των οχημάτων και τη βελτίωση του μικροκλίματος.
- Την επίστρωση των οδοστρωμάτων, όπου παραμένει ο ασφαλοτάπητας λόγω πυκνής κυκλοφορίας, με φωτοκαταλυτικό ψυχρό επίχρισμα ώστε να βελτιωθεί το μικροκλίμα της περιοχής.
- Την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων κατά τον άξονα της Ελευθερίου Βενιζέλου.

Η απορροή ομβρίων υδάτων στους υπολοίπους δρόμους και κοινόχρηστους χώρους της περιοχής επέμβασης πραγματοποιείται επιφανειακά μέσω κατάλληλων κλίσεων και επικλίσεων καθώς και μέσω σχαρών απορροής όπου αυτές υφίστανται.

Ως προς τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, περιλαμβάνεται ο ηλεκτροφωτισμός οδών και κοινόχρηστων χώρων του έργου. Διακρίνονται τα ακόλουθα τμήματα:

- Ηλεκτροφωτισμός οδών αυξημένου πλάτους πεζοδρομίων (όπως π.χ. οι οδοί Αμαλίας, Ελευθερίου Βενιζέλου, Πριάμου).
- Ηλεκτροφωτισμός οδών μικρού πλάτους πεζοδρομίων (υπόλοιποι οδοί του έργου).
- Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων μεγάλης έκτασης (πλατεία εισόδου, πλατεία σχολείου).
- Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων μικρής έκτασης (παρτέρια).

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αρχική σύμβαση με τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών βάσει πραγματικών δεδομένων της κατασκευής, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων τμημάτων.

Οι νέες εργασίες που περιλαμβάνονται αφορούν υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από μεταβολή διατομών λόγω επικαιροποίησης της υδραυλικής μελέτης, καθώς και παραλείψεις προμετρήσεων από την αρχική μελέτη.

Για την εξεύρεση των τιμών των νέων εργασιών ελήφθησαν υπ' όψη τα σχετικά άρθρα των εγκεκριμένων τιμολογίων για όσες εργασίες υπάρχουν τέτοια, ενώ για όσα δεν υπάρχουν άρθρα αυτούσια ελήφθησαν υπ' όψη τα εγκεκριμένα άρθρα και οι τιμές προσδιορίζονται κατ' αναλογία αυτών.

Οι τιμές των άρθρων που ελήφθησαν υπ' όψη είναι αυτές του τριμήνου σύνταξης μελετών του έργου.

Οι νέες εργασίες εντάχθηκαν στις αντίστοιχες ομάδες (κατηγορίες) του τιμολογίου μελέτης και δεδομένου ότι ο συντελεστής $\sigma=1$, οι νέες τιμές θα υποστούν την έκπτωση της κατηγορίας (ομάδας) που εντάχθηκαν. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το ποσοστό οφέλους 18% και θα αναθεωρούνται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του 2ου ΠΚΤΜΝΕ.

Αναλυτικά έχουμε:

- Άρθρο NT 7 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα
- Άρθρο NT 8 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 ονομαστικής διαμέτρου D500 mm
- Άρθρο NT 9 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ EN 1917, εντός κατοικημένων περιοχών εσωτερικής διαμέτρου 1,20 m
- Άρθρο NT 10 Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3-Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 mm

Οι ανωτέρω εργασίες στο σύνολο τους αποτελούν εργασίες αναγκαίες για την αρτιότητα ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε κοινή χρήση. Η δαπάνη των παραπάνω αναγκών για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση εργασιών καλύπτεται από ανάλωση μέρους του ποσού των απροβλέπτων.

Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 2^{ου} ΑΠΕ

Με τον 2ο Α.Π.Ε. δηλώνεται και αποσαφηνίζεται ρητώς ότι:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «Βασικού Σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα Συμβατικά Τεύχη της Μελέτης.
- Δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
- Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το δημοπρατηθέν Τεχνικό Αντικείμενο.
- Το ποσό που απαιτήθηκε για την εκτέλεση των νέων εργασιών του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνόδευε τον 1ο Α.Π.Ε. προέρχεται από τη χρήση των απροβλέπτων.
- Όλοι οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ).
- Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

ΣΤ. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Με βάση τα τελικά επιμετρητικά στοιχεία που έχουν ληφθεί έως σήμερα και τις αναλυτικές προμετρήσεις, προκύπτει ότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτούνται οι πιο κάτω αναφερόμενες αυξομειώσεις ποσοτήτων επιμέρους εργασιών, σε σχέση με αυτές της εγκεκριμένης Αρχικής Σύμβασης και ειδικότερα:

1. **ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ , ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ** : Επιπλέον δαπάνες εμφανίζονται στα άρθρα ΑΤ1.5, ΑΤ1.6, ΑΤ1.9 και ΑΤ1.10. Επί έλασσον δαπάνες εμφανίζονται στα άρθρα ΑΤ1.1 και ΑΤ1.8.

2. **ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ** : Επιπλέον δαπάνες εμφανίζονται στα άρθρα ΑΤ2.1, ΑΤ2.5, ΑΤ2.11, ΑΤ2.20, ΑΤ2.22 και ΑΤ2.24. Επί έλασσον δαπάνες εμφανίζονται στα άρθρα ΑΤ2.6, ΑΤ2.12, ΑΤ2.21, ΑΤ2.31, ΑΤ2.32, ΑΤ2.33, ΑΤ2.34, ΑΤ2.35 και ΑΤ2.36.

3. **ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ** : Επιπλέον δαπάνες εμφανίζονται στα άρθρα ΑΤ3.1, ΑΤ3.2, ΑΤ3.3, ΑΤ3.4, ΑΤ3.5, ΑΤ3.6, και ΑΤ3.9. Επί έλασσον δαπάνες εμφανίζονται στα άρθρα ΑΤ3.15, ΑΤ3.16 και ΑΤ3.17.

4. **ΑΡΔΕΥΣΗ** : Επιπλέον δαπάνες εμφανίζονται στο άρθρο ΑΤ4.8.1

5. **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ** : Επιπλέον δαπάνες εμφανίζονται στα άρθρα ΑΤ5.4, ΑΤ5.9, ΑΤ5.12. Επί έλασσον δαπάνες εμφανίζονται στο άρθρο ΑΤ5.8.

6. **ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ** : Επιπλέον δαπάνες εμφανίζονται στα άρθρα ΝΤ/1, ΝΤ/2, ΝΤ/3, ΝΤ/4, ΝΤ/5, ΝΤ/6, ΝΤ/7, ΝΤ/8, ΝΤ/9 και ΝΤ/10.

Τα οικονομικά στοιχεία του 2ου Α.Π.Ε. απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ (±)	ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Χωματοουργικά	122.599,88	127.859,94	141.215,10	18.615,22	+15.18
Επιστρώσεις - Επενδύσεις	598.945,62	595.254,66	585.232,00	-13.713,62	-2.29
Υδραυλικά	33.108,66	33.108,66	50.520,21	20.496,45	52.59
Πράσινο	39.176,42	39.176,42	39.176,42	-	
Άρδευση	13.798,64	13.798,64	13.845,81	47,17	0.34
Η-Μ	120.212,69	134.252,12	134.943,32	14.730,63	12.25
Νέες Τιμές	-	60.578,00	90.600,83	90.600,83	
Σύνολο	927.841,91	1.004.028,44	1.055.533,70	127.691,79	
Ο.Ε. & Γ.Ε (18%)	167.011,54	180.725,12	189.996,07	19.866,79	
Εργασίες αρχικής σύμβασης με Ο.Ε., Γ.Ε και έκπτωση.	1.094.853,45	1.184.753,56	1.225.091,31	130.237,85	
Απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	164.228,02	74.327,91	33.990,17	-130.237,85	
Σύνολο	1.259.081,47	1.259.081,47	1.259.081,47	-	
Απολογιστικές Εργασίες	156.817,76	156.817,76	156.817,76	-	
Αθροισμα	1.415.899,23	1.415.899,23	1.415.899,23	Χωρίς μεταβολή	
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	7.495,96	7.495,96	7.495,96		
Σύνολο	1.423.395,19	1.423.395,19	1.423.395,19		
ΦΠΑ 24%	341.614,85	341.614,85	341.614,85		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.765.010,04	1.765.010,04	1.765.010,04	Χωρίς μεταβολή	

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, ο υπό έγκριση 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει συνολική προτεινομένη δαπάνη **ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων δέκα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (1.765.010,04 €)**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, χωρίς μεταβολή και σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^{ου} ΑΠΕ

Το σύνολο των επιπλέον δαπανών, μετά ΓΕ & ΟΕ, είναι 261.688,92 ευρώ, μέρος αυτών (ποσού 111.012,61 ευρώ) καλύπτεται από χρήση των επί έλασσον των ομάδων και οι υπόλοιπες (ποσού 150.676,31 ευρώ) λαμβάνεται από τα απρόβλεπτα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση - σύμφωνη γνώμη του **Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής** ως προς την χρήση των **«επί έλασσον δαπανών»** που περιλαμβάνονται στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου **«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»** σύμφωνα με το άρθρο 156 του ν. 4412/2016.

Άγιος Δημήτριος ... / 06 / 2023
Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

Και γ) τη σύμφωνη γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ (θέμα 19^ο πρακτικό 12^{ης} συνεδρίασης στις 28/06/2023) για τη διαχείριση επί έλασσον δαπανών στον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση – ανάπλαση τμημάτων οδών περίξ σταθμού μετρό Αγίου Δημητρίου».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισηγητική έκθεση, τον 2^ο ΑΠΕ του έργου αρμοδίως υπογεγραμμένα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, , μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

-Οι κ.κ. Δήμου, Αβραμίδου, Γιαννέζος, Σκιαδιώτη ψήφισαν **λευκό**.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση – ανάπλαση τμημάτων οδών περίξ σταθμού μετρό Αγίου Δημητρίου», σύμφωνα με την ανωτέρω εισηγητική έκθεση.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Βρεττός, Κοτσόπουλος, Καντζέλη, Αρβανιτάκης, Βαζαίος, Μαλαθούνης, Αδαμόπουλος, Κωνσταντίνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **180/27-07-2023**
Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ