



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2023.11.07 12:52:58
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 987ΦΩ63-4Ξ2

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 20/2023
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2023
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ του έργου
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 30 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 32226/80/26-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 35 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	19	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.	1	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	20	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	2	ΠΑΠΑΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.
3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	21	ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ.	3	ΖΗΣΗΣ ΣΠ.
4	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	22	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.	4	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ
5	ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ.	23	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	5	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.
6	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	24	ΔΗΜΟΥ Π.	6	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.
7	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	25	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.		
8	ΘΑΝΟΥ Μ.	26	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		
9	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	27	ΣΚΙΑΛΙΩΤΗ Ε.		
10	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	28	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.		
11	ΜΑΘΑΣ Ι.	29	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.		
12	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	30	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α		
13	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	31	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.		
14	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	32	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.		
15	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	33	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.		
16	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	34	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.		
17	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.	35	ΧΑΛΑΡΗ Α.		
18	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.				

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 91/Α/13-04-2023 (άρθρο 11 του Ν. 5043/2023) .

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ομόφωνα το Σώμα απεφάνθη ότι η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος κρίνεται ως έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο

65 παραγρ. 5 του Ν. 3852/2010 το οποίο ορίζει ότι «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης», διότι ο χρόνος περαίωσης του έργου προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις είναι έως την 30^η Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 31449/20-10-23 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) το υπ' αρ. πρωτ. 31449/20-10-23 διαβιβαστικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Λήψη απόφασης 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου
«Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών»

Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου **«Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών»**, και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκρισή τους, διότι ο χρόνος περαίωσης του έργου προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις είναι έως την 30^η Οκτωβρίου 2023.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα: 1. Αιτιολογική έκθεση

2. Σχέδιο 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.>>

Β) την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ»**, η οποία έχει ως εξής:

<< **ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ

Κ.Α.Ε : 25.7312.07

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ)

Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋπολογισμός έργου : 20.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

1. Την υπ. αριθμ. πρωτ.: 440/ Α.Π. 12281/10-5-2022 Α.Α.Υ της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Την υπ.αριθμ. 36/2022 τεχνική μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

3. Την με Α.Π. 14752/25-5-2022, Απόφαση του Δημάρχου περί απ' ευθείας ανάθεση του έργου.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ.
5. Την με αρ.πρωτ. 15270/30-05-2022, Σύμβαση του έργου, (ΑΔΑ: ΨΛΓ3Ω63-ΗΙΩ) ποσού 20.000,00 €.
6. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στους πέντε μήνες (5) μήνες.
7. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
8. Οι ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και ιδιαίτερα ο Ν.4412/16.
9. Την υπ' αριθμ. 561/6-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο, έως τις 30/3/2023.
10. Την υπ' αριθμ. 77/10-4-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο, έως τις 30/8/2023.
11. Την υπ' αριθμ. 229/8-9-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο, έως τις 30/10/2023.

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η παρούσα εργολαβία αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ**».

Πρόκειται για εργασίες ανακατασκευής τμημάτων προβληματικών αγωγών αποχέτευσης καθώς και κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε όλη την έκταση του Δήμου.

Γ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, το οποίο περιλαμβάνει δύο (2) νέες τιμές, η ανάγκη για την εκτέλεση των οποίων προέκυψε κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθώς και αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών άρθρων, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με τις ως τώρα προμετρήσεις και επιμετρήσεις.

Σημειώνεται δε ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Δ) 1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΚΤΜΝΕ)

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, το οποίο περιέχει δύο (2) νέες τιμές.

- NT1. Σαμάρι με μούφα συγκολλητό.
- NT2. Φρεάτιο προσαρμογής δικτύου αποχέτευσης.

Το κόστος των Νέων Τιμών ανέρχεται σε 587,36 € και καλύπτεται εξ'ολοκλήρου από την δαπάνη των απροβλέπτων.

Ε) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου Α.Π.Ε.

Από την απρόβλεπτη δαπάνη της αρχικής σύμβασης χρησιμοποιείται ποσό 2.047,11, για την κάλυψη των αυξήσεων των συμβατικών ποσοτήτων και των Νέων Τιμών.

Δεν παρατηρείται απορρόφηση επί έλασσον δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη, καθώς υπάρχει μόνο μία ομάδα εργασιών.

Σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα ελέγχου επί έλασσον και απροβλέπτων, δεν υπάρχουν δαπάνες προς περικοπή.

Ε) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 1ου Α.Π.Ε.

Οι διαφοροποιήσεις του υποβληθέντος 1^{ου} Α.Π.Ε. κατά σύνολο εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της αρχικής σύμβασης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα :

Είδος Εργασιών	Συμβατική Δαπάνη	Δαπάνη Προτεινόμενου 1 ^{ου} ΑΠΕ	Μεταβολή σε σχέση με την Συμβατική Δαπάνη
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
ΟΜΑΔΑ	11.862,55	13.597,36	1.734,81
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	2.135,25	2.447,52	312,27
Άθροισμα	13.997,77	16.044,88	2.047,11
Απρόβλεπτη Δαπάνη	2.099,67	52,56	-2.047,11
Άθροισμα	16.097,44	16.097,44	0,00
Αναθεώρηση	31,59	31,59	0,00
Σύνολο	16.129,03	16.129,03	0,00
Προστίθεται ΦΠΑ 24%	3.870,97	3.870,97	0,00
Γενικό Σύνολο	20.000,00	20.000,00	0,00

Δηλαδή το ποσό της δαπάνης των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. είναι ίδιο με το εγκεκριμένο ποσό των εργασιών της Αρχικής σύμβασης και κλείνει σε **ΙΣΟΖΥΓΙΟ**.

ΣΤ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Η Δαπάνη των εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 16.129,03 €.

Η Δαπάνη του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 3.870,97 €.

Συνολική Δαπάνη: 20.000,00 €.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου αρμοδίως υπογεγραμμένα, το γεγονός ότι το Σώμα ομόφωνα απεφάνθη ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 για τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

-Οι κ.κ. Δήμου, Αβραμίδου, Γιαννέζος, Σκιαδιώτη ψήφισαν **λευκό**.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων.»

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ», σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Μαθάς, Βρεττός, Λασκαρίδης, Κοκοτσάκης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **260/30-10-2023**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ